

Alessandro Tarantino Ingegnere
Viale Tirreno, 3- 95123 Catania

328 1547179
tarantinoalessandro@yahoo.it
alessandro.tarantino2@ingpec.eu

C.F.: TRNLSN84M14C351W
P. IVA: 05204260870

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: *"Interventi di riqualificazione energetica della scuola materna di via della Libertà"* da realizzare presso il Comune di Francavilla di Sicilia; CUP: J86J17000030004; CIG: 7318825573.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Francavilla di Sicilia.

IMPRESA: C.E.P.I.E. Energy Project soc. coop., con sede in Giardinello (PA), c.da Serra, s.n. con P.IVA: 03572240822.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 72.924,00

ONERI DELLA SICUREZZA: € 2.124,00

IMPORTO CONTRATTUALE: € 50.952,78 oltre IVA


L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre, il sottoscritto ing. Alessandro Tarantino, nella qualità di direttore dei lavori di cui in oggetto, considerato che il giorno diciotto del mese di settembre è stata condotta la visita di sopralluogo a seguito della comunicazione da parte dell'impresa, unitamente al Sig. Cristiano Giuseppe, nella qualità di Rappresentante legale dell'impresa "CEPIE Energy Project soc. coop.", in seguito ai risultati della visita e visto:

tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;

il progetto iniziale, redatto in data dieci febbraio duemiladiciassette dall'area Tecnica del Comune nella persona dell'Arch. Salvatore Damino, che prevedeva la spesa di € 72.924,00, di cui € 2.124,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 31,0328 %;

che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 31,0328 %, è risultato pari a € 50.952,78 ed il contratto è stato registrato in data uno giugno duemiladiciotto al n°02 di repertorio;



Alessandro Tarantino Ingegnere
Viale Tirreno, 3- 95123 Catania

328 1547179
tarantinoalessandro@yahoo.it
alessandro.tarantino2@ingpec.eu

C.F.: TRNLSN84M14C351W
P. IVA: 05204260870

che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è pari all'importo contrattuale;

che i lavori sono stati consegnati il giorno sedici luglio duemiladiciotto come da verbale in pari data;

che la durata prevista dal contratto è di trenta giorni con scadenza, pertanto, al quindici agosto duemiladiciotto e che, essendo festivo, tale termine veniva spostato al giorno seguente, sedici agosto duemiladiciotto;

che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il dieci agosto duemiladiciotto, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;

che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data tredici agosto duemiladiciotto e ammonta complessivamente a € 48.511,34, così distinti:


a) per lavori a misura	euro 48.828,78
b) per oneri afferenti la sicurezza	euro 2.124,00
Totale generale netto	euro 50.952,78
da cui sono detratte:	
c) per ritenute a garanzia (5% dei lavori a misura)	euro 2.441,44
Totale deduzioni euro	euro 2.441,44

che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

che non è stata necessaria la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum";

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

che la documentazione e le certificazioni presentate dall'impresa sono redatte in conformità alle vigenti norme di legge;



Alessandro Tarantino Ingegnere
Viale Tirreno, 3- 95123 Catania

328 1547179
tarantinoalessandro@yahoo.it
alessandro.tarantino2@ingpec.eu

C.F.: TRNLSN84M14C351W
P. IVA: 05204260870

che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa "CEPIE Energy Project soc. coop." con contratto n.2/2018 di repertorio, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto dello stato finale di € 48.511,34 più lo svincolo delle ritenute a garanzie di € 2.441,44, per un totale pari a € 50.952,78 oltre IVA a norma di legge.

Il presente verbale viene emesso in due copie, una per il D.L. e l'altra per il RUP, il quale rilascia copia conforme per l'impresa, se lo richiede.

L'impresa

Sig. Cristiano Giuseppe

Il Direttore dei Lavori

Ing. Alessandro Tarantino

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento