



AREA IV – LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDROELETTRICO,  
PATRIMONIO, SERVIZI INFORMATICI

REG. GEN. N° 104

Lì 17-06-2016

\*\*\*\*\*

Determina del Responsabile  
Area IV – Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico, Patrimonio, Servizi Informatici  
Reg. Part. n. 22 del 16-06-2016

**Oggetto:** **Approvazione Quadro Economico finale relativo ai lavori per la realizzazione e gestione dell'intervento di "Riqualificazione del Parco sub urbano in località Madonna Gala" nel Comune di Francavilla di Sicilia. CIG: 56442148BB**

Il Responsabile dell'Area

**Richiamate:**

- la Determina Sindacale n. 28 del 30/09/2014 con la quale è stata conferita all'Ing. Antonino Seminara la nomina di Responsabile dell'Area IV – Lavori Pubblici – Servizio Idroelettrico – Servizi Informatici;
- la Determina Sindacale n.20 del 20/10/2010 con la quale è stata conferita all'Ing. Antonino Seminara la nomina di progettista e Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto;

**Vista e richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 23/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, integrata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 11/07/2013 relativa ai per la realizzazione e gestione dell'intervento di "*Riqualificazione del Parco sub urbano in località Madonna Gala nel Comune di Francavilla di Sicilia*" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 636.714,52 di cui € 375.864,65 per lavori a base d'asta, € 71.744,26 per costo manodopera, € 13.843,57 per costi di sicurezza, € 259.023,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto:-**

- che il Quadro Economico dell'opera risultava essere il seguente:

**Importo Lavori**

Lavori	€ 461.452,48	€ 461.452,48
Costo manodopera	€ 71.744,26	
Costi di sicurezza inclusi nei lavori	€ 13.843,57	
lavori a base d'asta	€ 375.864,65	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Iva lavori	€ 46.145,25	



## AREA IV – LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDROELETTRICO, PATRIMONIO, SERVIZI INFORMATICI

REG. GEN. N° 104

Lì 17-06-2016

Incentivi per attività di cui all'art. 92 comma 5 del D.l.vo 163/06	€ 8.767,51	
Rilievi accertamenti ed indagini	€ 6.000,00	
Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione collaudo tecnico amministrativo	€ 36.811,45	
Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 10.000,00	
Allacciamenti pubblici servizi	€ 6.000,00	
Spese per consulenza tecnica al RUP	€ 17.283,59	
Azioni immateriali	€ 69.008,00	
IVA su azioni immateriali	€ 14.492,00	
Premio concorso idee	€ 10.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 34.515,25</u>	
<b>Sommano</b>	<b>€ 259.023,04</b>	<b>€ 259.023,04</b>
<b>Totale intervento</b>		<b>€ 720.475,52</b>

- che l'opera è stata finanziata con finanziamento Regionale giusto D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana n. 3407 del 22/10/2015 e cofinanziamento fondi di bilancio comunale;

**Vista e richiamata** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. - Urbanistica n. 392/Reg. Gen. del 19/09/2014 relativa alla concessione in oggetto, con la quale, in seguito a gara d'appalto esperita con procedura aperta nei giorni 16/06/2014 e 23/06/2014, giusto verbali di gara n. 1 e n. 2 di pari data, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto della concessione di cui si tratta in favore dell'Impresa Individuale Doot. Ing. Vincenzo Bombaci, con sede in Viale Bocchetta, isol. 374 – 98122, Messina, c.f. BMBVCN48D05F158N, partita IVA 00411320831, che ha offerto un ribasso dello 0,1% sull'importo a base di gara di € 375.864,65 per un importo di € 375.488,79 oltre € 71.744,26 per manodopera e € 13.843,57 per oneri sicurezza per un importo contrattuale di € 461.076,62;

**Visto** il Contratto di Appalto Rep. n. 03/2014 stipulato in data 27 novembre 2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Taormina al n. 33 Serie I<sup>^</sup> in data 10 dicembre 2014;

**Atteso che** i Lavori sono stati ultimati in data 06/10/2015 come risulta dal verbale di ultimazione lavori di pari data;

**Visto che**, a seguito dell'ultimazione dei lavori oggettivati, il Quadro Economico finale dell'opera risulta il seguente:

**Quadro Economico Finale**



## AREA IV – LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDROELETTRICO, PATRIMONIO, SERVIZI INFORMATICI

REG. GEN. N° 104

Lì 17-06-2016

### Importo Lavori

Lavori realizzati in affido ribassati	€ 461.031,16	€ 461.031,16
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA (lavori + azioni immateriali)	€ 61.138,36	
Incentivi per attività di cui all'art. 92 comma 5 del D.l.vo 163/06	€ 8.239,10	
Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 34.402,69	
Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 2.958,27	
Spese per consulenza tecnica al RUP	€ 6.847,48	
Azioni immateriali	€ 68.342,00	
Premio concorso idee	€ 10.000,00	
<b>Sommano</b>	<b>€ 191.567,90</b>	<b>€ 191.567,90</b>
<b>Totale intervento</b>		<b>€ 652.599,06</b>

### Importo complessivo quadro economico approvato con D.D.G n. 3407 del 22/10/2015

€ 713.020,34

di cui a valere sul PO FESR 2077/2013 € 629.520,34

cofinanziamento € 83.500,00

### ECONOMIE

€ 60.421,28

quota economie a valere sul PO FESR 2077/2013 € 53.170,73

quota economie sul cofinanziamento € 7.250,55

### Ritenuto:

- di provvedere all'approvazione del Quadro Economico finale dell'importo complessivo di € 652.599,06 ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per l'erogazione del finanziamento regionale di cui sopra;
- di riconoscere un'economia di spesa di € 60.421,28 rispetto l'importo del progetto approvato con D.D.G n. 3407 del 22/10/2015;



## AREA IV – LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDROELETTRICO, PATRIMONIO, SERVIZI INFORMATICI

REG. GEN. N° 104

Lì 17-06-2016

### Visti:

- la Determina Sindacale n. n. 28 del 30/09/2014 con la quale è stata conferita all'Ing. Antonino Seminara la nomina di responsabile dell'Area IV – Lavori Pubblici – Servizio Idroelettrico – Servizi Informatici;
  - la Determina sindacale n. 20 del 20/10/2010 con la quale è stata conferita all'Ing. Antonino Seminara la nomina di progettista e Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto;
  - le Delibere di Giunta Comunale n. 61 del 23/04/2012 e n. 79 del 11/07/2013 ;
  - la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. - Urbanistica n. 392/Reg. Gen. del 19/09/2014;
  - il D.D.G. n. 3407 del 22/10/2015;
  - lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Del Presidente Della Repubblica n. 207/2010;

### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assestare il Quadro Economico dell'opera oggettivata nel seguente modo:

#### Quadro Economico Finale

#### Importo Lavori

Lavori realizzati in affido ribassati	€ 461.031,16	€ 461.031,16
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA (lavori + azioni immateriali)	€ 61.138,36	
Incentivi per attività di cui all'art. 92 comma 5 del D.l.vo 163/06	€ 8.239,10	
Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 34.402,69	
Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 2.958,27	
Spese per consulenza tecnica al RUP	€ 6.847,48	
Azioni immateriali	€ 68.342,00	
Premio concorso idee	€ 10.000,00	
<b>Sommano</b>	<b>€ 191.567,90</b>	<b>€ 191.567,90</b>



AREA IV – LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDROELETTRICO,  
PATRIMONIO, SERVIZI INFORMATICI

REG. GEN. N° 104

Lì 17-06-2016

**Totale intervento** € 652.599,06

---

**Importo complessivo quadro economico approvato con  
D.D.G n. 3407 del 22/10/2015** € 713.020,34

di cui a valere sul PO FESR 2077/2013 € 629.520,34

cofinanziamento € 83.500,00

**ECONOMIE** € 60.421,28

quota economie a valere sul PO FESR 2077/2013 € 53.170,73

quota economie sul cofinanziamento € 7.250,55

3. di approvare il Quadro Economico finale di cui al punto 2);
4. di riconoscere un'economia di spesa rispetto l'importo del progetto approvato con D.D.G. n. 3407 del 22/10/2015 di € 60.421,28;
5. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria ad espletare tutti gli atti di competenza conseguenti alla presente determinazione;
6. di trasmettere copia della presente Determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Direttore dei Lavori.

Il Responsabile dell'Area Tecnica IVa  
(Ing. Antonino Seminara)