



COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 98.801 Fax (0942) 98.25.23

UFFICIO TECNICO AREA

Area d'intervento : rete fognante collettore principale sotto ponte Cappuccini

Servizio: riparazione rete fognante collettore principale

Affidamento diretto in somma urgenza

CIG Z 0921730ED

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 163 – D. lgs 50/2016)

L'anno 2017, il giorno mercoledì 20 del mese dicembre il sottoscritto, geom. Giuseppe Lo Presti ed il dipendente geom. Giuseppe Silvestro rispettivamente Responsabile Area Tecnica Responsabile U.O. presso il Comune di Francavilla di Sicilia, a seguito di segnalazione da parte dell'Assessore Malatino Salvatore per una cospicua fuoriuscita di acqua che si notava in prossimità del ponte "Cappuccini" proveniente probabilmente, da una perdita nella tubazione dell'acquedotto della rete idrica che serve la zona bassa del paese di c/da Cappuccini.

Una prima ricognizione visiva, si è potuto constatare che vi era effettivamente una cospicua fuoriuscita di acqua presso il ponte "Cappuccini" ma non si notavano, ispezionando il tratto di linea idrica interessato, fuoriuscite di acqua in superficie.

Dunque, sono stati fatti dei saggi da parte della squadra esterna degli operai comunali che inutilmente hanno tentato di poter individuare la perdita sulla rete.

Si è deciso di incaricare ditta specializzata per poter individuare la perdita con strumentazione adeguata e successivamente riparare la tubazione idrica, non potendo farlo con i dipendenti comunali in quanto i mezzi a disposizione (necessita di mezzo meccanico) e quindi di agire in somma urgenza, per eseguire l'intervento ed evitare problemi igienico sanitari, dovuti alla mancanza d'acqua nell'intera zona interessata.

LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE L'INCONVENIENTE

Per ripristinare le condizioni minime di igienicità e salvaguardare la pubblica incolumità risulta necessario provvedere ad eseguire delle oscultazioni con strumento adeguato per individuare la zona del guasto e intervenire per riparare la perdita provvedendo allo scavo con adeguato mezzo meccanico, per rinvenimento della tubazione della rete.

CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere in somma urgenza alla messa in opera degli interventi sopraelencate.

Si è individuata come idonea allo scopo la Ditta "Virgilio Orazio" la quale, contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del legale rappresentante, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire immediatamente le opere richieste.

Per quanto sopra, preso atto dello stato di necessità di eseguire urgenti lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, si dispone, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010, l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti, affidando gli stessi all'Impresa "SO.E.SI. srl con sede in via Aldo Moro, 66 - 95014 Giarre, n. tel. 3487081596.

L'importo complessivo dell'intervento, data la situazione dei luoghi e dell'impossibilità di poter individuare con precisione il punto esatto in cui la tubazione è otturata dunque dell'incertezza dei mezzi d'opera da utilizzare delle forniture da effettuare e degli operai da impiegare, non

può esse con certezza stabilito, cosa che si farà al momento della regolarizzazione cioè al momento della certezza della spesa entro i termini di legge.

Tutto ciò visto e considerato, con la sottoscrizione del presente verbale, il Sig. Musumeci Daniele, in qualità di legale rappresentante dell'impresa suddetta dichiara di accettare l'incarico conferito e la consegna immediata dei lavori, e si impegna pertanto ad eseguire l'intervento secondo le norme di legge e le disposizioni relative ai lavori per conto del Comune di Francavilla di Sicilia (ME), alle condizioni riportate nel presente verbale. per l'importo dell'intervento da quantificare secondo i prezzi da concordare in termini di legge.

Il Sig. Virgilio Orazio in qualità di legale rappresentante dell'impresa suddetta dichiara altresì :

- di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- di giudicare l'offerta sufficientemente remunerativa;
- di garantire il completamento dei lavori nei tempi strettamente necessari senza dilazione alcuna.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Francavilla di Sicilia 21/12/2017

Il Responsabile Area
Geom. Lo Presti Giuseppe

Geom. Giuseppe Silvestro

Per accettazione
La Ditta esecutrice