



CRONOPROGRAMMA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA INTERNA COMUNALE																						
giorni consecutivi	settimane																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ALLESTIMENTO CANTIERE																						
DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE																						
SCAVI																						
POSA TUBAZIONI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE																						
RIFACIMENTO MANTO STRADALE																						



LEGENDA


**CONDOTTA ESISTENTE
IN ACCIAIO DN 200**


CONDOTTA DI PROGETTO

PAVIMENTAZIONI

via Roma
conglomerato bituminoso

CONDOTTA
TERRENO

SCARICHI

Scala:
ascisse 1:2500
ordinate 1:250

Q. RIF. 300.00

N. SEZIONI TERRENO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DISTANZE PARZIALI		22.80	20.44	18.32	24.92	19.53	49.44	15.37	35.54
DISTANZE PROGRESSIVE	00.00	22.80	43.24	61.56	86.48	106.01	155.45	170.82	206.36
QUOTE TERRENO	327.60	327.49	327.39	327.30	327.47	327.60	328.40	328.58	329.00
QUOTE FONDO SCAVO	325.80	325.69	325.59	325.50	325.67	326.80	326.49	326.70	327.20
SVILUPPO TUBAZIONE IN ASSE		61.56			44.45		100.36		



DIPARTIMENTO di PREVENZIONE
Direttore dott. Giovanni Puglisi

UOC SIAN-SIAV
Area dipartimentale di TAORMINA
U.O.S. AUTORIZZAZIONI e CONTROLLI
Dirigente Medico Responsabile dott. A. Moschella

Prot. n° 669/13-T

Data 24/10/2013

669/13-TPARERE EX art. 18/quarter testo integrato tra L. 109/94 e L.R. n°7/2002 e successive
modifiche ed integrazioni;

su **PROGETTO**: lavori di rifacimento di alcuni tratti della rete idrica interna comunale,

Al Sig. Sindaco di :
FRANCAVILLA DI SICILIA

In riferimento alla Vs richiesta di cui alla nota n° 3305 del 24/10/2013 riguardante quanto in
oggetto, esaminato il progetto, così come illustrato nella relazione tecnica descrittiva,
VISTO che trattasi di rifacimento di tratti di linea esistenti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO, ai sensi dell'art.18 della L. 109/94 così come
modificata dall'art 14 L.R. del 02.08.2002 all'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

A CONDIZIONE CHE : venga verificato che le tubature della rete idrica siano passate ad un livello
superiore rispetto a quelle della rete fognaria e che eventuali pozzetti , specie se con saracinesche, non
siano in aderenza con pozzetti della rete fognaria.

e si ritorna il progetto vistato in UNA copia/e opportunamente siglato e timbrato.



Il Dirigente medico
Responsabile dell'U.O.S.
Dott. Antonino Moschella